

# **DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 1/2014**

Uzatvorenej podľa § 536 a v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

## **Článok I. Zmluvné strany**

|                  |                                                                    |        |                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|
| 1. Objednávateľ: | <b>Obec Dobrá Niva<br/>Námestie SNP 47/9<br/>962 61 Dobrá Niva</b> | IČO:   | 00 319 830                       |
|                  |                                                                    | DIČ:   | 2021339298                       |
|                  |                                                                    | Banka: | VÚB, a.s., č.ú.: 3829412/0200    |
| 2. Zhotoviteľ:   | <b>Jaroslav Mucha<br/>Jasenové 61<br/>013 19 Kľače</b>             | IČO:   | 37 242 776                       |
|                  |                                                                    | DIČ:   | 1042265202                       |
|                  |                                                                    | Banka: | VÚB, a.s., č.ú.: 2376557551/0200 |

Zmluvné strany,  
v zmysle Článku III. bod 1 a Článku V. bod 2 Zmluvy o dielo č. 1/2014 zo dňa 27.06.2014,  
uzatvárajú tento Dodatok č. 1,  
ktorým sa mení a upravuje predmetná zmluva nasledovne:

### **K zmene znenia Článku III., bod 1**

Vzhľadom na vznik mimoriadnej udalosti v obci Dobrá Niva, ktorú spôsobila lokálna povodeň z privalových dažďov dňa 01.08.2014, ktorá bola dôvodom pre vyhlásenie III. a neskôr II. stupňa povodňovej aktivity na celom území obce sa ukončenie prác na zhotovení diela predlžuje do 30.09.2014.

### **Článok III., bod. 1 sa preto mení takto:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa čl. II. tejto zmluvy zhotoví pre Objednávateľa v termínoch:

- **zahájenie prác: 15.07.2014**
- **ukončenie prác: 30.09.2014**

### **K zmene znenia Článku V., bod 2**

Nakoľko zhotoviteľ už zrealizoval prípravné práce na zhotovenie diela (pílenie a hobl'ovanie dreva, náter dreva, zhotovenie kovových prvkov atď.) , zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli na zmene platobných podmienok nasledovne:

Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi zálohu vo výške 2.000,00 EUR, ktorú Objednávateľ v prospech Zhotoviteľa zrealizuje najneskôr do 08.08.2014.

### **Článok V., bod. 2 sa preto mení takto:**

Platby za predmetné práce bude Objednávateľ v prospech Zhotoviteľa realizovať nasledovne:

- **záloha vo výške 2.000,00 EUR bude uhradená najneskôr do 08.08.2014**

- zostávajúca suma z ceny diela bude uhradená po realizácii diela, na základe vystavenej faktúry s okamžitou splatnosťou.

Podkladom pre vyhotovenie faktúry a zároveň jej súčasťou bude Zhotoviteľom vyhotovený súpis vykonaných prác, ktorý Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na potvrdenie.

Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie. Tento dodatok je platný a účinný dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Dobrej Nive, dňa: 04.08.2014



za objednávateľa:

Ing. Martin Krúdy, starosta obce

Jaroslav MUCHA

Jasenové 61

DIO: 1042265202

ICO: 37 242 776

za zhotoviteľa:

Jaroslav Mucha